

**CEDULA DE INFORMACION BASICA**

**RAMO 33, FONDO III, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2017**

**I.- UBICACIÓN**

	CLAVE	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
MICROREGION:	46	MIXTECA ALTA
REGION:	04	MIXTECA ALTA
DISTRITO:	03	COIXTLAHUACA
MUNICIPIO:	151	SAN FRANCISCO TEOPAN
LOCALIDAD:	01	SAN FRANCISCO TEOPAN
BARRIO, COLONIA, RANCHERIA, ETC		
CABECERA MUNICIPAL	SI ( X )	NO ( )
TIPO DE LOCALIDAD	COLONIA POPULAR ( )	POBLACION RURAL ( )      ZONA INDIGENA ( )

**II.- IDENTIFICACION**

No. DE OFICIO DE NOTIFICACION	<b>FISM/151-02/2017</b>		
	<b>IDENTIFICACION</b>		
PROGRAMA	08	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	
SUBPROGRAMA	0830	VIVIENDA	
CUENTA	42201.01.08.0830.08301	CONSTRUCCION DE VIVENDAS	
NOMBRE DE LA OBRA, ACCION E INVERSION	<b>"CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN SAN FRANCISCO TEOPAN"</b>		
SITUACION DE LA OBRA	INICIO	INICIO-TERMINO ( )	CONTINUACION ( )
			TERMINO ( )
MODALIDAD DE EJECUCION	ADMINISTRACION DIRECTA ( X )		CONTRATO ( )

**III. METAS**

UNIDAD DE MEDIDA:	DORMITORIOS	TOTALES DEL PROYECTO	25
		TOTALES DEL AÑO	25
% AVANCE FISICO ACUMULADO AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016	0%	FECHA PROGRAMADO DE INICIO	02/10/2017
% AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 16 DE DICIEMBRE DE 2017	100%	FECHA PROGRAMADO DE INICIO	02/10/2017
		FECHA DE TERMINACION	15/12/2017
NUM. DE JORNALES A GENERAR EN EL 2017.	100	NUMERO DE BENEFICIARIOS	25 DORMITORIOS
		NUM. DE BENEFICIARIOS	170
TIPO DE BENEFICIARIOS	DORMITORIOS	NUM. DE BENEFICIARIOS	140



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**Mpio. San Francisco Teopan,**  
**Coixtlahuaca, Oax.**  
**2017 - 2019**

*Joel S.C.*  
 JOEL SANTIAGO CRUZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 RESPONSABLE DEL PROYECTO

## IV.- GENERALIDADES DE LA INVERSION


ANTECEDENTES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	AÑO	INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA
	RAMO 33. FONDO III	2017	0.00	0.00
<b>INVERSION AUTORIZADA EN EL 2017</b>				
OBRA:				
FEDERAL:	ESTATAL	MUNICIPAL	\$ 655,369.19	BENEFICIARIOS \$ 655,369.19
INDIRECTOS EJECUTORA:				
FEDERAL:	ESTATAL	MUNICIPAL		BENEFICIARIOS
INDIRECTOS NORMATIVA:				
FEDERAL:	ESTATAL	MUNICIPAL		BENEFICIARIOS
INVERSION ADICIONAL PARA SU TERMINACION				\$ 655,369.19
COSTO TOTAL DE LA OBRA:				\$ 655,369.19
INVERSION APROBADA EN EL 2017				
OBRA:				
FEDERAL:	ESTATAL	MUNICIPAL	\$ 655,369.19	BENEFICIARIOS \$ 655,369.19
1) INDICAR RAMO Y FONDO DE LOS RECURSOS				
RAMO 33. FONDO III; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.				

## V.- SITUACION FISICA ACTUAL DE LA OBRA (%)

PARTIDAS DE OBRA	TOTAL	EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	PROGRAMADO 2017	POR EJECUTAR
EXCAVACION A MANO EN TERRENO DE 0.80 X 1.00 X 16 MTRS. PARA CIMENTACION SIN CONSIDERAR ACARREO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	\$ 3,008.00	0.00%	11.02%	0.00%
PLANTILLA DE CONCRETO f' c= 100 kg/cm2, AGREGADO MAXIMO Ø 1 1/2", CEMENTO NORMAL DE 6 CMS. DE ESPESOR.	\$ 1,459.20	0.00%	7.43%	0.00%
ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION fy= 4200 kg/cm2, Ø DE 3/8", INCLUYE ALAMBRE RECOCIDO, HABILITADO Y ARMADO.	\$ 2,370.63	0.00%	8.04%	0.00%
ALAMBRO Ø 1/4" fy= 2,530 kg /cm2 PARA CIMENTACION, INCLUYE: ALAMBRE RECOCIDO, HABILITADO Y ARMADO EN CIMENTACION.	\$ 732.64	0.00%	2.49%	0.00%
CADENA DE CIMENTACION 15 X 20 ARMADA CON 4 Ø 3/8" Fy= 4200 kg/cm2 Y ESTRIBOS DEL # 2 Fy= 2,530 kg/cm2, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ALAMBRE RECOCIDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	\$ 4,240.00	0.00%	17.20%	0.00%
MURO A BASE DE TABICON 10 X 14 X 28, JUNTEADO CON MORTERO ARENA 1:5	\$ 4,469.23	0.00%	12.30%	0.00%
ACERO DE REFUERZO # 3 (3/8), FY=4200 KG/CM2 EN CASTILLO Y TRABE, INCLUYE: SUMINISTRO, ALAMBRE RECOCIDO, HABILITADO ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, CIMBRADO Y DESPERDICIOS	\$ 3,156.67	0.00%	8.42%	0.00%
CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 EN CASTILLO Y TRABE t.m.a. 3/4" COLADO,VIBRADO, Y CURADO EN CASTILLOS, INCLUYE AFINE Y ACABADO.	\$ 4,028.08	0.00%	17.32%	0.00%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBULAR VERDE GALVANIZADO EN CUBIERTA PARA RECIBIR LAMINA GALVANIZADA, INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADO.	\$ 909.50	0.00%	6.54%	0.00%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA Z- ALUM R-72 2.44, 4.27 Y 4.88	\$ 1,840.82	0.00%	6.54%	0.00%
<b>TOTAL</b>	\$ 26,214.77	0.00%	97.27%	0.00%

25 DORMITORIOS POR \$ 26, 214.77 =

\$ 655,369.19

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Francisco Teopan,  
 Sta. Coixtlahuaca, Oax.  
 2017 - 2019

C. JOEL SANTIAGO CRUZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

RESPONSABLE DEL PROYECTO